

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.
	2	3	4	5	5	6	7	7
1	010.	01010.	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w m. Podzagajnik w tym fundusz sołecki 15.179zł	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Podzagajnik w trakcie opracowania.	58 000	58 000	0
				<b>Razem dział 010</b>	<b>Razem dział 010</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza w Zwoleniu wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami	Przebudowa ul. Władysława Jagiełły i ul. Mickiewicza w Zwoleniu wraz z zatokami parkingowymi i chodnikami polegająca na: ustawieniu krawężników betonowych - 2061,70 mb , montażu obrzeży betonowych - 1879,80 mb, - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zatokach i zjazdach - 2264,32m2 , - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodnikach - 2672,65 m2 wraz z robotami towarzyszącymi	2 219 090	2 145 905	0
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Zwoleniu	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zwoleniu polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 415 mb szer. 4,5m wraz z robotami towarzyszącymi	152 000	152 000	151 590,54

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.
1	2	3	4	5	5	6	7	7
4	600	60016	6050	Rozbudowa i utworzenie parkingu w ługach w tym Fundusz Sołecki 17.774zł	Przebudowa polegająca na wykonaniu parkingu w m. Ługi gm. Zwolen w ilości 100m <sup>2</sup> (50mx20m) wraz z robotami towarzyszącymi	17 774	17 774	0
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Paciorekowej Woli Nowej w tym Fundusz Sołecki 9.528zł	Przebudowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Paciorekowa Wola Nowa gm. Zwolen na odcinku 138 mb, szer. 2mb z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi	45 000	45 000	0
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Marianowa w tym Fundusz Sołecki 20.994zł	Przebudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Strykowie Górne-Marianów gm. Zwolen na odcinku 120 mb szer. jezdni 3,5mb wraz z robotami towarzyszącymi	20 994	20 994	0
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Poręba (sołectwoLinów)	Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Poręba gm. Zwolen na odcinku 1160 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	270 700	270 700	133 159,98

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.
1	2	3	4	5	5	6	7	7
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Krzaczk (sołectwo Jasieniec Solecki)	Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Krzaczk gm. Zwolen na odcinku 370 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi	86 400	86 400	42 867,18
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowa ul. Wyszynskiego i Księdza Packa	„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kardynata Wyszynskiego i Księdza Packa w Zwoleniu” na działkach o nr ewid. gruntów: 6482,6472/2,6546/22 (dz. Skarb Państwa), –ul. Kardynata Wyszynskiego, 6478-ul. Księdza Packa, 6481-ul. Kościelna, 6488 –ul. Staropuławska, 6483-ul. Słowackiego, 6483- ul. Lubelska,	70 000	70 000	500,00
10	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Podzagajnik-Niwki	Przebudowa drogi gminnej Podzagajnik-Niwki gm. Zwolen polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 1870 mb szer. 5m wraz z robotami towarzyszącymi	909 000	443 500	0
			6057				465 500	

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.
1	2	3	4	5	5	6	7	7
11	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Sycyna-Karolin	Przebudowa drogi gminnej Sycyna –Karolin gm. Zwolen polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 2618 mb szer. 5m wraz z robotami towarzyszącymi	1 512 000	737 500	0
			6057				774 500	
12	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości zajętych pod chodników m. Atalin, Podzagałnik	Zlecono aktualizacje map i wypisy z rejestrów	47 000	47 000	4 886,00
13	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości pod drogi gminne	Zakup nieruchomości w m. Osiny i Józefów	34 500	34 500	32 674,36
14	600	60016	6060	Zakup przystanków drogowych w tym Fundusz Sołecki 9.000zł	„Zakup 2 szt. wiat przystankowych” tj. A/-zakup i montaż 1szt. wiaty przystankowej w m. Mostki gm. Zwolen o wymiarach 3mx1,5m o konstrukcji stalowej B/-zakup i montaż 1szt. wiaty przystankowej w m. Jedlanka gm. Zwolen o wymiarach 3mx1,5m o konstrukcji stalowej	9 000	9 000	0

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.
1	2	3	4	5	5	6	7	7
				<b>Razem dział 600</b>	<b>Razem dział 600</b>	<b>5 393 458</b>	<b>5 320 273</b>	<b>365 678,06</b>
15	700	70005	6050	Zmiana użytkowania biura na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wojska Polskiego	Zadanie wykonane na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie	100 000	100 000	96 120
16	700	70005	6057	Opracowanie Programu Rewitalizacji centrum misata Zwolenia	Zadanie w trakcie realizacji	139 200	125 280	0
			6059				13 920	
				<b>Razem dział 700</b>	<b>Razem dział 700</b>	<b>239 200</b>	<b>239 200</b>	<b>96 120</b>
17	750	75023	6060	Zakup rzutnika dla Urzędu Miejskiego	zakupiono sprzęt dla UM	5 000	5 000	0
18	750	75023	6057	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców		544 398	197 784	0
			6059				49 446	0
19	750	75023	6060	Zakup aparatu fotograficznego dla Urzędu Miejskiego w Zwoleniu		6 150	6 150	0
				<b>Razem dział 750</b>	<b>Razem dział 750</b>	<b>555 548</b>	<b>258 380</b>	<b>0</b>

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe		Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.
						6	7	
1	2	3	4	5	5	6	7	7
20	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku OSP w Sycynie w tym Fundusz Sołecki 26.045zł	Zebrań wiejskie zmieniono uchwałę na inwestycję drogową	26 045	26 045	0
21	754	75412	6050	Projekt rozbudowy remizy OSP i urządzenia świetlicy wiejskiej w Zielonce Nowej w tym Fundusz Sołecki 11.685zł	wykonany na etapie uzyskania pozwolenia na budowę	25 000	25 000	0
22	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego dla potrzeb OSP Jasieniec Sołecki	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	33 000	33 000	0
				<b>Razem dział 754</b>	<b>Razem dział 754</b>	<b>84 045</b>	<b>84 045</b>	<b>0</b>
23	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku szkoły i domu nauczyciela w Baryczy	Zadanie zrealizowano	7 000	7 000	6 469,66
24	801	80110	6050	Wykonanie słowni zewnętrznej na terenie Publicznego Gimnazjum w Sydole w tym z Funduszu Sołeckiego 14.497zł	na etapie wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy	14 497	14 497	0
25	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych: PSP w Baryczy, PSP w Sycynie, PG w Sydole-projekty, studium, audyt	Wykonano audyt projekt termomodernizacji budynków szkolnych	78 000	78 000	77 674,50
				<b>Razem dział 801</b>	<b>Razem dział 801</b>	<b>99 497</b>	<b>99 497</b>	<b>84 144,16</b>

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.
1	2	3	4	5	5	6	7	7
26	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oświetleniowych według potrzeb oraz koncepcja odprowadzania ścieków z terenu gminy Zwolen	Dokumentacje projektowe budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych z przyłączami oraz koncepcja odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z terenu gminy Zwolen w trakcie opracowania. Wykonano inwentaryzację przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu	262 000	260 000	0
27	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu	Dokumentacja projektowa - na etapie uzyskania pozwolenia na budowę	530 000	530 000	0
28	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kilińskiego w Zwoleniu	na etapie wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy	136 000	136 000	0
29	900	90004	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy		12 000	12 000	0
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwolen w tym Fundusz Sołecki 36.338zł	zlecono wykonanie projektów budowlanych	60 000	60 000	73,50
				<b>Razem dział 900</b>	<b>Razem dział 900</b>	<b>1 000 000</b>	<b>998 000</b>	<b>73,50</b>
31	921	92195	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Atalinie w tym Fundusz Sołecki 9.392zł	Wykonano aktualizacje dokumentacji	14 500	14 500	14 500,00

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe		Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.
						6	7	
32	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy po dawnej remizie OSP w Mieczysławowie w tym Fundusz Sołecki 16.845zł	na etapie wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy	16 845	16 845	0,00
33	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy po dawnej remizie OSP w Baryczy w tym Fundusz Sołecki 14.087zł	na etapie wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy	14 087	14 087	0,00
34	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Wólce Szeleźnej w tym Fundusz Sołecki 11.330zł	na etapie wyboru wykonawcy przed podpisaniem umowy	25 330	25 330	0,00
35	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Kina Świt w Zwoleniu	wykonany na etapie uzyskania pozwolenia na budowę	55 000	55 000	54 120,00
36	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku na potrzeby Muzeum Regionalnego w Zwoleniu	w trakcie realizacji	25 000	25 000	0,00
37	921	92195	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku po byłej szkole w Zielonce Starej	zrealizowane	10 000	10 000	7 470,00
38	921	92195	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy w Mostkach w tym Fundusz Sołecki 11.000zł	zakupiono nieruchomości	11 000	11 000	10 212,18
				<b>Razem dział 921</b>	<b>Razem dział 921</b>	<b>171 762</b>	<b>171 762</b>	<b>86 302,18</b>



Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.
1	2	3	4	5	5	6	7	7
39	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie boiska w Linowie w tym Fundusz Sołecki 12.367zł	w trakcie realizacji	22 367	22 367	0
40	926	92601	6050	Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej- na etapie uzyskania pozwolenia na budowę	180 000	180 000	12 915,00
				<b>Razem dział 926</b>	<b>Razem dział 926</b>	<b>202 367</b>	<b>202 367</b>	<b>12 915,00</b>
				<b>R a z e m</b>		<b>7 803 877</b>	<b>7 431 524</b>	<b>645 232,90</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusław Jaworski

