

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwolen za I półrocze 2018r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018r.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie rzeczowe za I półrocze 2018r.	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		919 680,00	755 710,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		919 680,00	755 710,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		346 338,00	327 588,72
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik Gmina Zwolen	Wykonanie 4 952,00 km sieci kanalizacji sanitarnej i 96 szt. przyłączy kanalizacyjnych	346 338,00	327 588,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573 342,00	428 122,27
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik Gmina Zwolen	Wykonanie 4 952,00 km sieci kanalizacji sanitarnej i 96 szt. przyłączy kanalizacyjnych	573 342,00	428 122,27
600			Transport i łączność		5 106 541,49	7 15 819,24
	60016		Drogi publiczne gminne		5 106 541,49	7 15 819,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 672 924,09	7 15 819,24
			Budowa ul. Wspólnej w Zwoleniu	rozpoczęto procedurę przetargową	53 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 79 w ul. Graniczna w Zwoleniu	w trakcie realizacji-projekt w uzgodnieniach	31 000,00	0,00
			Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej do Wacławowa i w Wacławowie	w trakcie realizacji-podpisano umowę z wykonawcą	33 000,00	0,00
			Dokumentacja techniczna zjazdu z drogi krajowej w drogę gminną w kierunku Jabłonowa	w trakcie realizacji	10 000,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu	Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu (strona północna) na odcinku 230mb szer. 1,5m od ul. Targowej do ul. Mickiewicza	74 000,00	73 492,50
			Przebudowa drogi gminnej Strykowice Błotne- Mieczysławów	Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Strykowice Błotne -Mieczysławów gm. Zwolen polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 350 mb szer. 3,5 m wraz z robotami towarzyszącymi	160 000,00	156 190,27
			Przebudowa drogi gminnej w m. Barycz Kolonia	Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Strykowice Błotne -Mieczysławów gm. Zwolen polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 350 mb szer. 3,5 m wraz z robotami towarzyszącymi	267 000,00	266 606,07
			Przebudowa drogi łączącej Zielonkę Nową i Zielonkę Starą- (z Funduszu Sołeckiego- 30.464.35zł)	w trakcie realizacji	114 464,35	0,00

	Przebudowa drogi z nawierzchnią asfaltową w miejscowości Celestynów- (z Funduszu Sołeckiego -33 926,96zł)	w trakcie realizacji	133 926,96	1 230,00
	Przebudowa drogi gminnych polegających na wykonaniu nawierzchni z destruktu na odcinku ok. 8 km	w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia	480 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Krótkiej w Zwoleniu	w trakcie realizacji	46 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Św. Anny w Zwoleniu	w trakcie realizacji	1 200 378,00	198 251,40
	Wykonanie zjazdu z drogi woj. nr 787 solectwo Niwki-Fundusz Sołecki (10.000zł)	ogłoszone postępowanie o zrnażwienie publiczne	60 000,00	9 963,00
	Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z drogi powiatowej Zwolen Czarnolas na drogę gminna w kierunku wsi Józefów -solectwo Józefów-Fundusz Sołecki	Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej 4508W Zwolen-Filipinów na drogę gminną w kierunku wsi Józefów stanowiącą działkę o nr ewid. 8/7 obręb Filipinów gm. Zwolen. o szer. jezdni min. 4,5m i dt. min. 10 mb od krawędzi jezdni drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej lub nawierzchni z kostki brukowej	10 154,78	10 086,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 527 120,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Wola Nowa -Filipinów	nie rozpoczęto naboru na diffinansowanie inwestycji drogowych w PROW	699 930,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary	nie rozpoczęto naboru na diffinansowanie inwestycji drogowych w PROW	827 190,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		872 880,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Wola Nowa -Filipinów	nie rozpoczęto naboru na diffinansowanie inwestycji drogowych w PROW	400 070,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary	nie rozpoczęto naboru na diffinansowanie inwestycji drogowych w PROW	472 810,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 617,40	0,00
	Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki	zadanie w trakcie realizacji	20 000,00	0,00
	Zakup i montaż przystanków drogowych solectwo Helenówka Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	13 617,40	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000,00	0,00
70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
	Modernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Targowej 54 w Zwoleniu	Wszczęcie postępowania.	40 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		414 996,00	178 464,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		414 996,00	178 464,00
75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		331 994,00	142 483,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie zakończono, trwa rozliczenie projektu w MJWPU	331 994,00	142 483,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 002,00	35 980,80

		Wartozenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	Zadanie zakończone, trwa rozliczenie projektu w MJWPU	83 002,00	35 980,80
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 062,48	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		82 062,48	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 062,48	0,00
		Modernizacja budynku remizy w Sycynie	w trakcie realizacji	50 000,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy OSP w Sycynie-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	32 062,48	0,00
801		Oświata i wychowanie		190 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		190 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	0,00
		Przebudowa klatki schodowej w Publicznym Przedszkolu w Zwoleniu.	opracowywano dokumentację projektową, zadanie w trakcie realizacji	190 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 145 980,09	120 527,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 742 000,00	120 527,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 742 000,00	120 527,75
		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kochanowskiego i Konopnickiej w Zwoleniu	W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę, inwestycja w trakcie realizacji.	700 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w drodze wewnętrznej od ul. Perzyny w Zwoleniu	zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.	162 000,00	0,00
		Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oświetleniowych według potrzeb	W ramach postępowania wyłoniono wykonawcę, inwestycja w trakcie realizacji. Zapłata faktur za projekty zlecane w 2016-2017r.	130 000,00	82 437,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Zwoleniu	W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę, inwestycja w trakcie realizacji.	110 000,00	0,00
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świętego Jana i w ul. Świętej Anny w Zwoleniu	W trakcie realizacji	600 000,00	16,10
		Wymiana pomp i szafy sterowniczej na przepompowni ścieków przy ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu	Wymieniono 2 pompy zatapialne oraz szafę sterowniczą.	40 000,00	38 074,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		210 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wycofał się z dofinansowania wymiany pieców c.o.	210 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		193 980,09	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 980,09	0,00
		Budowa i przebudowa oświetlenia przy chodniku Zwolen-Atalin-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	11 519,85	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego gminy Zwolen	w trakcie realizacji	110 000,00	0,00

921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Szelejnej-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	13 883,75	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego sołectwo Niwki-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	8 778,03	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego sołectwo Paciorkowa Wola Nowa-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	11 486,56	0,00
			Wykonanie oświetlenia w Pakkach i Mostkach-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	20 000,00	0,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego przy drodze w Sydole-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	18 311,90	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 024 485,67	2 701 862,72
			Pozostała działalność		7 024 485,67	2 701 862,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 091,67	0,00
			Modernizacja budynku świetlicy w Baryczy-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	16 980,13	0,00
			Modernizacja budynku świetlicy w Mieczysławowie III etap-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	20 476,04	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej II etap w Jędranówce-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	14 716,11	0,00			
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i renowacji pomnika w Karolinie oraz wykonanie renowacji I etap-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	11 919,39	0,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 962 810,00	2 412 624,56		
Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum	w trakcie realizacji	209 093,00	0,00			
Modernizacja pomieszczenia Światlicy Wlejskiej w Mieczysławowie (MIAS)	w trakcie realizacji	10 000,00	0,00			
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Światlicy Wlejskiej w Sycynie (MIAS)	w trakcie realizacji	9 996,00	0,00			
Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zwykłego kina "Świt" w Zwoleniu	Wykonano roboty konstrukcyjne, podłoża pod posadzkę i posadzkę w części dobudowanej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano demontaż istniejących instalacji, rozebrano przybudówkę.	5 733 721,00	2 412 624,56			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		997 584,00	289 238,16		
Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum	w trakcie realizacji	375 095,00	0,00			
Zwolenia						
Modernizacja pomieszczenia Światlicy Wlejskiej w Mieczysławowie (MIAS)	w trakcie realizacji	10 000,00	0,00			
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Światlicy Wlejskiej w Sycynie (MIAS)	w trakcie realizacji	10 000,00	0,00			
Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zwykłego kina "Świt" w Zwoleniu	Wykonano roboty konstrukcyjne, podłoża pod posadzkę i posadzkę w części dobudowanej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano demontaż istniejących instalacji, rozebrano przybudówkę.	602 489,00	289 238,16			
926			346 347,25	861,00		
92601			346 347,25	861,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		346 347,25	861,00
			Doposażenie boiska i placu zabaw w Linowie-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	14 949,17	0,00

	Doposażenie placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe w Meczyszowie-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	10 487,73	0,00
	Modernizacja boiska przy ul. Sportowej w Zwoleniu	zadanie nie uzyskało dofinansowania zewnętrznego	271 000,00	861,00
	Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu	w trakcie realizacji	6 000,00	0,00
	Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w Paciorekowej Woli Starej -Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	10 287,96	0,00
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Paikach -Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	23 467,61	0,00
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych z ogrodzeniem w Koszarach-Fundusz Sołecki	w trakcie realizacji	10 154,78	0,00
	Razem		16 270 092,98	4 473 245,70

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska